



Hafen Gambarogno – Arbeitsprogramm

Arbeitsprogramm - Zeitplan	2020				2021				2022				2023				2024				2025	
	I	II	III	IV	I	II																
Steinschüttung		■																				
Pfählarbeiten, Bau und Verlegung künstlicher Grund				■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Bau und Verlegung Mole/Wellenbrecher									■	■	■	■										
Verlegung innere Schwimmstege													■	■								
Bauten an Land (Hafenaufsicht, Restaurant, Parkplatz)													■	■	■	■	■	■	■	■		
Umgebungsarbeiten																			■	■		

Vorarbeiten:

- Nach der Einrichtung der Baustelle wurde mit der Steinschüttung im See und der Konstruktion der Grundplatte für die Hauptstruktur sowie der Baustelleninstallation für die Montage der Metallträger des künstlichen Grunds weitergefahren.

Künstlicher Grund:

- **Zwischen März und September 2021** werden die Unterwasserpfiler aus armiertem Beton mit ca. 2,5 lfm Durchmesser realisiert, auf denen später die Träger des künstlichen Grundes ruhen werden.
- Gleichzeitig mit dem Bau dieser Fundamentpfiler werden im Werk die Metallträger von je 70 lfm Länge vorgefertigt. Diese werden dann auf die Baustelle geliefert, montiert, zu Wasser gelassen, in die endgültige Position gebracht und an den Grundpfilern im See verankert. Die komplexe Struktur des künstlichen Grundes wird bis **Mitte April 2022** übergeben.

Mole/Wellenbrecher:

- Der Bau des schwimmenden Wellenbrechers erfolgt ebenfalls auf der Baustelle und beginnt aus logistischen Gründen nach Fertigstellung des künstlichen Grundes. Die Übergabe dieses Anlageteils ist auf **Anfang Juni 2023** vorgesehen.

Schwimmende Zugangs- und Fingerstege:

- Nach Fertigstellung der Mole werden die schwimmenden Zugangs- und Fingerstege montiert, zu Wasser gelassen und an der Unterwasserstruktur verankert. Danach können das definitive Hafendesign und die Zugänge zu den Bootsplätzen erstellt werden.
- Die Übergabe der seeseitigen Bauteile ist bis **August 2023** vorgesehen.

Gebäude und Aussenanlagen:

- Die Realisierung des Hauptgebäudes und Restaurants beginnt bereits während der Montage der Zugangs- und Fingerstege, **indikativ Anfang Februar 2023**. Die Bauarbeiten werden so angelegt, dass die involvierten Firmen über ausreichend Manövrierfläche verfügen, um gleichzeitig auf der Baustelle arbeiten zu können.
- Der Bau des gedeckten Parkplatzes beginnt **im Laufe des Dezembers 2023**.
- Beide Bauten sowie die Aussen- und Umgebungsarbeiten werden im Herbst 2024 fertiggestellt und übergeben.

Die Inbetriebnahme der gesamten Anlage kann voraussichtlich noch 2024 erfolgen.