



Lasciare in bianco

DECISIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Decisione: Approvata Negata
Condizioni: Si No
Tassa: CHF

CONDIZIONI

- Lo scavo del campo stradale dovrà permettere il transito veicolare e pedonale.
- La posa della segnaletica di cantiere dovrà rispettare tutte le normative vigenti in materia.
- Il campo stradale dovrà essere occupato il minor tempo possibile. È pertanto vietata la sosta di macchinari e il deposito di materiali prima e dopo i lavori.
- La pavimentazione dovrà essere ripristinata allo stato antecedente i lavori.
- Dopo la chiusura dello scavo dovrà essere eseguita una pavimentazione provvisoria con miscela bituminosa a freddo.
- La pavimentazione definitiva dovrà essere eseguita da una ditta specializzata, con una larghezza minima di m 1,00 e dovrà essere concordata con l'Ufficio Tecnico Comunale.
- Qualunque cedimento della pavimentazione definitiva nell'anno successivo della sua esecuzione dovrà essere ripristinata dal beneficiario della presente autorizzazione.
- Tutti i termini di confine e i punti fissi nella zona di intervento dovranno essere rilevati dal geometra revisore. Al termine dei lavori i punti mancanti dovranno essere ristabiliti a carico del richiedente. In caso di mancato rilievo da parte del geometra tutti i punti mancanti dovranno essere ripristinati dal richiedente indipendentemente se già mancante prima dei lavori.
-
-

PER L'UFFICIO TECNICO

Luogo e data: