

## Stato di avanzamento delle procedure pianificatorie - aggiornamento del 15 giugno 2022

### PROCEDURE ORDINARIE IN CORSO

| Denominazione variante pianificatoria  | In allestimento/ allestita/ sospesa | Trasmissione DT per esame preliminare | Esame preliminare | Informazione pubblica | Adozione variante da parte del CC | Pubblicazione         | Approvazione del C.d.S. |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Variante "primo pacchetto" a seguito della decisione C.d.S. del 21 luglio 2011 | allestita                           | 29.09.2014                            | 26.04.2017        | 26.04.2018-25.05.2018 | 17.12.2018                        | 26.05.2021-24.06.2021 | in attesa               |
| Variante "Pianello" a Sant'Abbondio  | allestita                           | 8.05.2017                             | 19.07.2018        | 08.11.2018-07.12.2018 | 15.04.2019                        | 3.09.2019-3.10.2019   | 17.03.2021              |
| Variante "Chiosso"   | allestita                           | 17.02.2017                            | 2.05.2018         | 13.11.2019-12.12.2019 | 21.12.2020                        | 29.09.2021-29.10.2021 | in attesa               |
| Piano Particolareggiato di Vira  | allestita                           | 6.02.2016                             | 6.02.2018         | 26.09.2018-25.10.2018 | 16.12.2019                        | 10.06.2020-10.07.2020 | 13.04.2022              |
| Piano Particolareggiato di Magadino  | allestito                           | 6.04.2020                             | in attesa         |                       |                                   |                       |                         |
| Piano Particolareggiato di Gerra   | allestita                           | 13.06.2018                            | 20.02.2020        | 17.11.2021-16.12.2021 |                                   |                       |                         |
| Variante "Comparto Zotte"  | allestita                           | 13.06.2018                            | 4.09.2019         | 3.09.2020-2.10.2020   | in attesa                         |                       |                         |

## Stato di avanzamento delle procedure pianificatorie - aggiornamento del 15 giugno 2022

|   |           |            |   |                           |            |                           |            |
|---|-----------|------------|---|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Variante telefonia mobile                       | allestita | 3.10.2017  | 8.03.2018   | 26.04.2018-<br>25.05.2018 | 10.09.2018 | 14.01.2019-<br>12.02.2019 | 28.05.2019 |
| Variante "Parco botanico del Gambarogno"        | allestita | 28.07.2019 | 2.06.2020   | 26.08.2020-<br>24.09.2020 |            |                           |            |
| Comparto "Prato degli asini" a Contone          | allestita | 14.10.2015 | Sospeso<br>in attesa<br>definizione<br>contenuti<br>scheda PD<br>R7 |                           |            |                           |            |
| Ecocentro Cadepezzo al mappale 153 RFD Magadino | allestita | 4.08.2020  | 12.11.2020  | 30.11.2020-<br>14.01.2021 | 12.04.2021 | 27.10.2021-<br>25.11.2021 | 15.06.2022 |

## Stato di avanzamento delle procedure pianificatorie - aggiornamento del 15 giugno 2022

### PROCEDURE SEMPLIFICATE IN CORSO

| Denominazione variante pianificatoria   | Adozione del Municipio | Pubblicazione             | Approvazione del C.d.S. |
|---|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Variante ai mappali 632 e 229 RFD Contone (Stralcio P10 con assegnazione a zona R10; adeguamento della capienza del posteggio al fmn 229, da P40 a P50) | 16.05.2022             | 24.05.2022-<br>22.06.2022 |                         |